ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA



Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2023

Delibera n. 1 del 30 gennaio 2023

Oggetto: LAVORI DI"RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO _ CUP F97H22000430005 - PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

PREMESSO CHE:

- con delibera del 21.02.2022 n. 01 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e gli elementi a contrarre;
- con delibera del 11.04.2022 n. 16 si prendeva atto dell'esito di gara deserta come da verbale del 17.03.2022 e si disponeva di procedure con indagine di mercato e successiva richiesta di offerta come indicato nelle premesse del presente deliberato;
- con delibera del 09.05.2022 n.21 si è preso atto dell'aggiudicazione di cui al verbale del 04/05/2022, nei confronti della costituenda ATI formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in qualità di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66, 43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualità di mandante) P.IVA 02364630992 con sede in Genova, via San Fruttoso che ha offerto un ribasso del 8,780% sull'importo lavori a base di gara pari ad € 433.456,16, cui vanno aggiunti € 23.107,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, impegnandosi all'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale pari ad € 418.506,55;
- in data 21/06/2022 è stato sottoscritto il contratto tra l'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Parma e l'ATI formata dall'impresa D'ADDETTA SRL (in qualità di mandataria) P.IVA 00335880340 con sede in Berceto (Pr), via Valbona 66, 43042 e dall'impresa IONTECH IMPIANTI SRL (in qualità di mandante) P.IVA 02364630992 con sede in Genova, via San Fruttoso
- in data 22/06/2022 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto all'ATI aggiudicataria, come risulta da apposito verbale;

ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA



Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)

Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

DATO ATTO che con comunicazione del 20.01.2023, la ditta D'ADDETTA SRL in qualità di mandataria dell'ATI affidataria, ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 40 naturali e consecutivi in considerazione del fatto che, a causa delle particolari condizioni di mercato che hanno reso difficoltoso l'approvvigionamento dei materiali previsti da progetto, i lavori non potranno essere ultimate entro il termine contrattuale comprensivo di sospensioni e riprese;

SENTITO in merito il Direttore dei Lavori, ing. Gian Paolo Pavarani, che ha espresso parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore;

DATO ATTO altresì, che:

- il Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo Gherri, visto il parere del Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori;
- che in conseguenza della concessione della proroga di giorni 40 (quaranta) il nuovo termine di ultimazione dei lavori sarà il 30/04/2023;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori di giorni 40 (quaranta) per i motivi di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 107, comma 5 e il DPR 207/2010 ss.mm.ii per le parti ancora vigenti;

DELIBERA

- 1. di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo Gherri, sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Gian Paolo Pavarani, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, concede la proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA IN VIA PO 134 PARMA", con nuova scadenza dei lavori in data 30/04/2023, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 2. di attestare che la presente viene inviata all'Ufficio segreteria per le pubblicazioni necessarie.

IL SEGRETARIO
Dott. Massimo Manchisi

PRESIDENTE Date Pierantohio Muzzetto